



LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ STAV:
ZAMĚŘENÍ STÁV. STAVU
HRANICE POZEMKŮ K.N.

SO 150 - ZÁSADY DIO

- PŘECHODNÉ ZNAČENÍ**
 STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 B28+E13 osadit min. 7 kalendářních dní předem
 vyznačit datum začátku realizace a uvést informaci o celkové uzavírcce
 (např: od 1.7.2025, CELKOVÁ UZAVÍRKA ULICE)

DIO předpokládá úplnou uzavírku komunikace, vjezd do staveniště možný pouze pro vozidla a mechanizaci stavby nebo po dovození stavbyvedoucího. Objízdná trasa vzhledem k charakteru komunikace a území není stanovena.

Chodci nebudou uzavírkou dotčeni, v místě překopů chodníků budou instalovány lávky a můstky, výkopy budou řádně zabezpečeny proti pádu.

Složky IZS v případě krajní nouze stavbou projedou, na staveništi nebudou umístovány překážky bránící průjezdu vozidel HZS s průchodností min. třídy 2.

V rámci příprav se doporučuje roznest informaci o uzavírcce a nutnosti vyparkování do všech napojených objektů (odlehle parkoviště, samostatné garáže atd.) a upozornit na uzavírku v informačních kanálech města.

- ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:**
 OBVOD STAVBY
 PROSTOR ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
 SMĚR PŘÍJEZDU STAVENIŠTNÍ DOPRAVY



<div></div> <div>DIPRO, spol. s r.o.[®] Dopravní a inženýrské projekty, projektová, inženýrská a konzultační kancelář Modřanská 11 / 1387, 143 00 Praha 12 IČO 48592722</div>			
objednatel: Město Králův Dvůr náměstí Míru 139 Králův Dvůr, 267 01 IČ: 00509701	Vypracoval:	Kontrola: —	Ing. Zrzavý
	Ved. projektu:		
stavby: Králův Dvůr (okres Beroun) k.ú. Králův Dvůr (672947)	Odp. projektant / HIP:	Zak. číslo:	24-049-08
název: Oprava vozovek a odvodnění v lokalitě Pod Hájem, Králův Dvůr	Ing. Polić Ph.D.	Datum vyprac.:	11 / 2024
příloha: VARIANTA 1 - ETAPA 1 SO150 - ZÁSADY DIO		Stupeň:	DPS
		Měřítko:	1:400
		Číslo přílohy:	D.2