

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 32401 ZE DNE 6.3.2024

1. Smluvní strany

Město Králův Dvůr

IČO: 005 09 701
Se sídlem: Náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
Zastoupeno: Petrem Vychodilem, starostou
Bankovní spojení: 3922131/0100, vedený u Komerční banky a.s.

(dále jen "Objednatel")

a

VISTORIA CZ a.s.

IČO: 251 10 977
Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
pracoviště: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4581
Zastoupen: Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou, na základě Pověření
Bankovní spojení č. 1: 5250221028/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Bankovní spojení č. 2: 2005000009/6000, vedený u PPF Banka, a.s. Praha 6

(dále jen "Zhotovitel")

2. Preambule

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 32401 ze dne 6.3.2024 pro zakázku „Revitalizace a přístavba ZŠ Králův Dvůr - Počaply“ ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

2.2. Změna smluvních podmínek sjednaná v tomto Dodatku č. 2 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

3. Změna termínu plnění díla

3.1. V důsledku nepředvídatelného nárůstu rozsahu prací nezbytných pro provedení podbetonování základů dle změnového listu č. 5, který byl předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě, došlo k posunu prací do nevhodného klimatického období.

3.2. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na posunu termínu plnění, a proto tímto mění čl. IV., odst. 4.1 takto:

Dílo bude prováděno v souladu s časovým harmonogramem prací dle následujícího:

- předložení DPS v souladu s DSP a Kvalitativními minimy do 75 dnů od uzavření Smlouvy;
- předání staveniště do 2 týdnů od schválení DPS Objednatelem;
- zhotovení stavby do 4.12.2025;
- zajištění vydání kolaudačního souhlasu do 30 dní po zhotovitelem provedeném měření

parametrů doby dozvuku v chráněných vnitřních prostorech stavby – ve všech nových učebnách základní školy k ověření splnění normových požadavků, za předpokladu zajištění řádné a úplné dodávky interiéru ze strany objednatele nejpozději do 31. 1. 2026 (dále jen „Milníky“).

Objednateli bude ze strany Zhotovitele umožněno zaměření interiéru dle přiloženého časového harmonogramu. Zhotovitel bezodkladně zajistí měření po obdržení výzvy objednatele o řádném a úplném dokončení interiéru.

3.3. Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je aktualizovaný podrobný časový harmonogram, který se stává nedílnou součástí Smlouvy.

4. Doplnění způsobu fakturace inflačního koeficientu

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IX., odst. 9.10 takto:

Částka odpovídající nárůstu či poklesu Ceny Díla za příslušné čtvrtletí dle čl. 9.9 této Smlouvy bude Zhotovitelem vyčíslena a vyúčtována Objednateli vždy v samostatné faktuře (opravný daňový doklad), kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit na základě odsouhlaseného Protokolu o projednání úpravy ceny, a to vždy po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí a po zveřejnění inflačního koeficientu ČSU.

5. Závěrečné ujednání

5.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena a v původním znění.

5.2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

5.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram

5.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních.

Za Objednatele:

V Králově Dvoře dne 21. 03. 2025

Město Králův Dvůr
Petr Vychodil, starosta



Za Zhotovitele:

V VISTORIA

VISTORIA CZ a.s.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977

V Praze dne dle

VISTORIA CZ a.s.
Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka
na základě Pověření

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Králův Dvůr č. 2025/1/20 ze dne 20.3.2025.

V Králově Dvoře, dne 21. 03. 2025





Nový rozsah plnění
Práce na změnových listech
Plnění dle SoD - nezměněná
Plnění dle SoD - změna

případě, že se při realizaci stavebních prací prokáže, že skutečný stav stávajících konstrukcí a sítí neodpovídá předpokladům ze zadávacích podkladů a tyto neumožňují dodržet navržené technické řešení (zejména neznámá oúbka základové spáry stávajícího objektu v místě bourané přístavby), budou zjištěné skutečnosti zapracovány a HMG bude příslušně upraven

vG nezahtěbuje případnou nutnost přeložky NTL plynovodu

VG nezohtedňuje dodatočné požiadavky objednávateľa

výška interiéru není součástí díla. Do zahájení roz