

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 15.5.2020
dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Objednatel

Město Králův Dvůr, zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01
IČ: 00509701 DIČ: CZ00509701

a

Zhotovitel

VaCHstav s.r.o.

se sídlem Pod Haldou 847, 266 01 Beroun
Zastoupená: Tomášem Chalupou, jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 316917
IČO : 08321752 DIČ: CZ08321752

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.5.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „**Králův Dvůr - Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou na komunitní centrum**“

II.

Objednatel a zhotovitel ujednali, že z důvodu prodlevy při osazení elektroměru a plynoměru vč. zajištění všech potřebných revizí se smlouva o dílo ze dne 15.5.2020 v čl. 4.2, bodě 4.2.1 – Termín plnění mění tak, že zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle nejpozději do **21.9.2020**.

Objednatel a zhotovitel dále ujednali, že z důvodu změny provedení skladby podlah a po započtení víceprací a méněprací se navyšuje cena díla v čl. V. bodě 5.2 o částku 267.779,- Kč bez DPH a cena díla se mění takto:

5.2. Cena díla - upravená

bez DPH 4.128.744,57 Kč
DPH 15 % 619.311,69 Kč
včetně DPH 4.748.056,26 Kč

Přehled víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 15.5.2020 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po dvou stejnopisech.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

V Berouně, dne


VaCH-stav s.r.o.
stavby - střechy

Pod Haldou 847, 266 01 Beroun
IČ: 08321752; DIČ: CZ08321752
za zhotovitele

V Králově Dvoře, dne 31.8.2020

.....
za objednatele



Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2020/19/21 ze dne 31.8.2020.

V Králově Dvoře, dne 31.8.2020

Město Králův Dvůr



PŘEHLED

víceprací a méně prací

Akce: komunitní centrum Králův Dvůr

MÉNĚPRÁCE

zateplení podlahy minerální vatou -305 845 Kč

VÍCEPRÁCE

vytrhání dřevěných podlah, odstranění škvárového násypu
nová izolace, nové anhydridové podlahy 315 000 Kč

Vybourání stěny mezi komunitním centrem a kanceláří
I-profil, bourání, osazení, nahození začištění - 6m2 19 300 Kč

Zazdění oken, vybourání okna, začištění fasády
malta, překlad, začištění 16 650 Kč

Průraz otvoru na vodu, plyn ,elektriku do druhé části sklepa
včetně prostupové roury, zazdění a začištění 17 400 Kč

Vytrhání dřevěných rohů, začištění 3 800 Kč

Nové toalety - 2ks 8 800 Kč

Výměna vnitřních dveří vč.kování a zámků
dle rozpočtu - 9ks, potřeba celkem 18ks 17 550 Kč

Zazdění dveří - 2m2, vybourání futer, cihly, malta, štuk 4 800 Kč

Nový SDK podhled na chodbě 43 800 Kč

Nové Lino včetně stěrek na chodbě, schodišti a vstupu 79 685 Kč

Malířské práce - sokl na chodbě 8 400 Kč

Obklad+dlažba WC 2místnosti 15 039 Kč

Slaboproud - doplnění rozvodů 13 800 Kč

Chromové držáky na WC 6 000 Kč

Nový regál do kuchyňky 3 600 Kč

Celkem součet (bez DPH)

267 779 Kč