

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 21.1.2020**  
dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**Objednatel**

**Město Králův Dvůr**

zastoupené Petrem Vychodilem, starostou města  
se sídlem Městského úřadu v Králově Dvoře,  
náměstí Míru 139, Králův Dvůr, 267 01  
IČ: 00509701      DIČ: CZ00509701

a

**Zhotovitel**

**hřiště.cz, s.r.o.**

zastoupená: Ing. Ladislav Fuxa - jednatel  
se sídlem Příkop 838/6, 602 00 BRNO  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce číslo 63253  
IČ: 28354303      DIČ: CZ28354303

**I.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.1.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „**Lesopark – obnova lesa s prvky pro děti**“. Dodatkem č. 1 ze dne 30.4.2020 byl upraven čl. 4 - Termín plnění a to tak, že dílo mělo být dokončeno oproti původním 120 dnům od předání staveniště do 90 dnů od předání staveniště.

**II.**

Objednatel a zhotovitel ujednali, že Smlouva o dílo ze dne 21.1.2020 se v čl. 4 - Termín plnění, v bodě Termín dokončení bod 4.2.1. mění tímto Dodatkem č. 2 tak, že zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle a protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 120 dnů od předání staveniště tj. do 31.1.2021. Důvodem posunutí termínu dokončení je pokračující koronavirová epidemie a s tou související karanténa osob podílejících se na zhotovení díla.

**III.**

Účastníci dále ujednali, že Smlouva o dílo ze dne 21.1.2020 se v čl. 5, bodě 5.2. – Cena díla na základě změnového listu ze dne 17.12.2020 tímto Dodatkem č. 2 po zohlednění víceprací a méněprací navyšuje o částku 20.680,30 Kč + DPH a to takto:

Původní cena díla:

1.897.427,94 Kč bez DPH	DPH 21% 398.459,87 Kč	celkem 2.295.887,81 Kč vč. DPH
-------------------------	-----------------------	--------------------------------

Nová cena díla: (po navýšení o 20.680,30 + DPH)

1.918.108,24 Kč bez DPH	DPH 21% 402.802,73 Kč	celkem 2.320.910,97 Kč vč. DPH
-------------------------	-----------------------	--------------------------------


Změnový list tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.


#### IV.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 21.1.2020 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 2 byl vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

V Praze, dne 22.12.2020  
  
05  
hřiště.cz, s. r. o.  
Příkop 838/6  
602 00 Brno  
DIČ: CZ28354303  
.....  
za zhotovitele

V Králově Dvoře, dne 23.12.2020  
  
.....  
za objednatele  


Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2020/26/12 ze dne 21.12.2020.

V Králově Dvoře, dne 23.12.2020

  
.....  
Město Králův Dvůr  


# Změnový list – 1A

Projekt: Stavba: "Lesopark" – obnova lesa s prvky pro děti, Králův Dvůr

Objekt: "Lesopark" – obnova lesa s prvky pro děti

Název: Změna úpravy dotčeného terénu z trávníku na dřevěnou štěpku tl. 10 cm, úprava konstrukčního řešení stojanu na kola, prodloužení termínu dokončení realizace stavby.

## Technický popis změny:

- 1) Bude provedena změna úpravy dotčeného terénu z trávníku na dřevěnou štěpku tl. 10 cm. Původně navržené dokončovací práce spočívaly ve výsevu travního osiva na zatěžované místa. vč zapravení osiva atd. Nově navrhovaný povrch je dřevěná štěpka tl. 10 cm. Celková plocha zůstává stejná a to 200 m<sup>2</sup>.  
Jedná se o změnu povrchu, který je kvalitativně stejný. Změna je v souladu s §222 odst.7 zákona č.134/2016 Sb.).
- 2) Bude provedena změna konstrukčního řešení stojanu na kola (2 ks), stojany budou provedeny jako mobilní, zůstanou v původně navržených rozměrech a stejného materiálového provedení.
- 3) Bude prodloužen termín dokončení realizace stavby o 30 dnů. (tj. prodloužení realizace stavby z 90 dnů -> 120 dnů).

## Zdůvodnění změny:

- 1) Původně navržená plocha z trávníku je pro využití estetické a především po hygienické stránce v dané v lokalitě – lesopark – méně vhodná.  
Dřevěná štěpka je naopak použita i do dopadových ploch u herních prvků a v lokalitě lesoparku je mnohem vhodnější a sjednotí celkový dojem stavby.  
Výhody doporučeného řešení proti původnímu návrhu:
  - Estetické a hygienické hledisko
  - Plný soulad s EN 1177
- 2) Původně navržená varianta řešení pevně zabudovaných stojanů na kola je s ohledem na svažité terén, rozměry stojanů a omezené možnosti umístění s ohledem na existující ochranné pásmo vysokotlakého plynovodu méně vhodná. Po dohodě byla navržena úprava konstrukčního řešení stojanů tak, aby stojany byly mobilní a bylo je proto možné umístit i do ochranného pásma plynovodu. Tato úprava řešení nemá vliv na cenu prvku.
- 3) Původně předpokládaný termín dokončení stavby 90 dní od předání staveniště nemohl být dodržen s ohledem na výpadek dodávky materiálu subdodavatelem s ohledem na karanténu firmy po styku s osobou COVID-19 pozitivní. Termín dodávky materiálu byl opožděn o 30 dní.

Podklady: -  
Přílohy: -  
Vystavil: Krob

Dne:

22/11/20

Podpis:

  
  
Mikša, s. r. o.  
Příkop 832/6  
602 00 Brno  
DIČ: CZ26354303

Ocenění změny:

**Cenový dopad: + 20 680,30 Kč bez DPH**

	Počet mj	Cena mj	Cena původní celkem	Cena nová celkem
Dokončovací práce - povrchy	1		-21 319,7,-	+42 000,0,-
Stojany na kola	2		-26 100,0,-	+26 100,0,-
Celkem			-47 419,7,-	+68 100,0,-
Cenový dopad				+20 680,3,-

Časový dopad: + 30 dní

Dopad do standardů: není

Ocenil: Krob

Dne: 23/1/16 Podpis: 

Vyjádření investora :

Dne: Podpis:

Vyjádření TDI:

Dne: Podpis:

ROZPOČET - ZMĚNOVÝ LIST 1A

Stavba: "Lesopark" – obnova lesa s prvky pro děti, Králův Dvůr

Objekt: Lesopark – obnova lesa s prvky pro děti

Místo: Počáply

Datum: 17.12.2020

Zadavatel: Město Králův Dvůr

Projektant: KEE04DESIGN s.r.o.

"Lesopark" – obnova lesa s prvky pro děti, Králův Dvůr					
VÝKAZ VÝMĚR					
Číslo	Položka	mj	Počet mj	Cena/ mj	Cena/ počet mj
<b>DOKONČOVACÍ PRÁCE</b>					
27	Příprava stanoviště pro zatravnění porušených ploch travním osivem na zatěžovaná místa (2 x úprava rotátorováním, uhrabání)	m <sup>2</sup>	-200,00	61,74 Kč	-12 348,00 Kč
28	Výsev travního osiva na zatěžovaná místa vč. zapravení osiva do podkladu, uválcování a závlivky	m <sup>2</sup>	-200,00	33,25 Kč	-6 650,00 Kč
<b>SPECIFIKACE MATERIÁLŮ</b>					
29	Travní osivo - směs na zatěžovaná místa, výsevek 35g/m <sup>2</sup>	kg	-7,00	223,10	-1 561,70 Kč
30	Voda na závlivku dosévané plochy (20l/m <sup>2</sup> ), vč. dopravy	m <sup>3</sup>	-4,00	190,00	-760,00 Kč

CELKEM (bez DPH): -21 319,70 Kč

DPH 21%: -4 477,14 Kč

CELKEM (s DPH 21 %): -25 796,84 Kč

"Lesopark" – obnova lesa s prvky pro děti, Králův Dvůr					
VÝKAZ VÝMĚR					
Číslo	Položka	mj	Počet mj	Cena/ mj	Cena/ počet mj
<b>DOKONČOVACÍ PRÁCE</b>					
27	Zřízení plochy z dřevěné šišky tl. 10 cm, vč. materiálu a dopravy	m <sup>2</sup>	200,00	210,00 Kč	42 000,00 Kč

CELKEM (bez DPH): 42 000,00 Kč  
 DPH 21%: 8 820,00 Kč  
 CELKEM (s DPH 21 %): 50 820,00 Kč