

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Lávka v ul. Nová**1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. Objednatel:****Město Králův Dvůr**

Se sídlem: nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 00509701
DIČ: CZ00509701
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3922131/0100
zastoupený: Petr Vychodil, starosta města
kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Se sídlem: Kačírkova 981/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ6083874
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1100029040/5500
zastoupený: Ing. Františkem Císařem, Ing. Martinou Olexovou, Ing. Tomášem Ptáčkem - zmocněnci
kontaktní osoba: Ing. Radek Lhotka, tel. 724 275 435, radek.lhota@strabag.com
č. smlouvy: SDI/SOAL/841/TC/SO/2022/006
(dále jen „zhotovitel“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 14.7.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: **KRÁLŮV DVŮR – ulice Nová – LÁVKA PRO PĚŠÍ** (dál jen „Smlouva o dílo“). Smluvní strany dále uzavřely dne 13.1.2023 dodatek č. 1, kterým se posunul termín dokončení díla do 30.4.2023. Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 10. odst. 10.1. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).



I. Předmět Dodatku č. 2

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna Smlouvy o dílo s ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat a které zapříčinily změnu termínu plnění.

Odůvodnění: Důvodem je technologická nemožnost pokládky izolačního souvrství na předmětné lávce z důvodu dosud nevyhovujících klimatických podmínek, zejména nízkých ranních teplot pod 5 st. C a to zejména u aplikace epoxidových podkladů izolačního souvrství.

II. Termíny plnění

- 2.1. Na základě nepředvídatelných okolností, dochází ke změně termínu díla, a to následovně:

Původní článek 3, odst. 3.2. Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.1.2023 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy dokončí a předá do 31. 05. 2023. Dílo se považuje za provedené v případě jeho předání a převzetí dle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1.5.2023.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 2 a s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí.
- 3.5. Tento Dodatek č. 2 nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle výjimky podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V případě, že bude Zhotovitel na zveřejnění trvat, zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 si zajistí sám.
- 3.6. Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Králův Dvůr dne 17.4.2023 usnesením č. 2023/8/46 v souladu s ust. § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Dodatek č. 2 přezkoumal Ing. Radek Lhotka:

- 9. 05. 2023
V Praze, dne

19. 05. 2023
V Králově Dvoře, dne

ZHOTOVITEL:

Ing. František Císař a Ing. Martina Olexová,
zmocněnci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(235)

OBJEDNATEL:

Petr Vychodil
Starosta města



Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2023/8/46 ze dne 17.4.2023

V Králově Dvoře, dne **19. 05. 2023**



Město Králův Dvůr



za STRABAG a.s.
PŘEZKOUMAL
Rosenthalerová Vladimíra

