

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Lávka v ul. Nová

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Králův Dvůr

Se sídlem: nám. Míru 139, 267 01 Králův Dvůr
IČO: 00509701
DIČ: CZ00509701
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 3922131/0100
zastoupený: Petr Vychodil, starosta města
kontaktní osoba: Ing. Zbyněk Hrabák, tajemník MěÚ
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírkova 981/4, 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ6083874
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1100029040/5500
zastoupený: Ing. Františkem Císařem, Ing. Martinou Olexovou, Ing. Tomášem Ptáčkem - zmocněnci
kontaktní osoba: Ing. Radek Lhotka, tel. 724 275 435, radek.lhota@strabag.com
č. smlouvy: SDI/SOAL/841/TC/SO/2022/006
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 14.7.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: **KRÁLŮV DVŮR – ulice Nová – LÁVKA PRO PĚŠÍ** (dál jen „Smlouva o dílo“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 10. odst. 10.1. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Smlouvy o dílo s ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat a které zapříčinily změnu termínu plnění.

Odůvodnění: Společnost GasNet, správce STL plynovodu na němž se provádí přeložka v rámci provádění prací na předmětné stavbě, nedovoluje provádět propoje a přerušení vedení na STL plynovodech v zimním období. Z tohoto vyplývá nutnost provést samotné přepojení STL plynovodu po skončení zimního období, stejně tak pak práce navazující na toto přepojení – asfaltové povrchy apod.

II. Termíny plnění

- 2.1. Na základě nepředvídatelných okolností, dochází ke změně termínu díla, a to následovně:

Původní článek 3, odst. 3.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo specifikované v čl. 2 této smlouvy dokončí a předá do 30. 04. 2023. Dílo se považuje za provedené v případě jeho předání a převzetí dle čl. 5 odst. 5.3. této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 1 a s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle výjimky podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V případě, že bude Zhotovitel na zveřejnění trvat, zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 si zajistí sám.
- 3.6. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Králův Dvůr dne 9.1.2023 usnesením č. 2023/1/9 v souladu s ust. § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

V Praze, dne

V Králově Dvoře, dne

ZHOTOVITEL:

Ing. František Císař a Ing. Martina Olexová,
zmocněnci

OBJEDNATEL:

Petr Vychodil
Starosta města

Doložka podle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Potvrzuje se, že byly splněny podmínky platnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., zejména že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Králův Dvůr č. 2023/1/9 ze dne 9.1.2023.

V Králově Dvoře, dne

Město Králův Dvůr